



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ซอยบ้าน ผช. สัมฤทธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	330,700.00	✓				306,500	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	489,200.00	✓				454,000	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 ซอยบ้านผู้ช่วยฟ้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000.00	✓				278,000	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
4	ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำภายในเขตตำบลวังศาลา	ขุดลอกคลองระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆ ที่ต้องการระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000.00	✓				297,780	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังจัดปัญหาวัชพืชขยะสามารถระบายน้ำได้ทัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
5	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 10 ถึง ต.ตะคร้อเอน	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	481,600	✓				412098.17	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้เส้นทางได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและป้องกันการเกิดอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
6	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 ซอย 1 (ต่อจากของเดิมบ้าน นายประพันธ์)	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	497,400	✓				494,000	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
7	ก่อสร้างแท่นศาลพระภูมิ สำนักงานเทศบาลตำบลวัง ศาลา	ก่อสร้างแท่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.05 เมตร ยาว 8.45 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด	200,000	✓				200,000	เพื่อให้ศาลพระ ภูมิมิฐานที่มั่นคง แข็งแรง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
8	ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 6 ซอย 4 เชื่อมหมู่ 9	ขยายเขตไฟฟ้าตามที่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	130,000	✓				127868.21	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ อย่างทั่วถึง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
9	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประกาศเสียงตามสายผ่านระบบเครือข่าย SIP จำนวน 14 จุด พร้อมติดตั้งรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	500,000			✓		-	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว		กันเงิน
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอย 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	383,400	✓				370156.06	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 แยกซอย 8 บ้านครูอ้อม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	210,000	✓				209,500	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
12	ฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 1 (หลัง วัดวังศาลา-ทางลงสุดทาง รัก)	ฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 33 ท่อน พร้อม ค.ส.ล.จำนวน 3 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	497,400	✓				494,000	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาความ เดือดร้อนจาก ปัญหาน้ำท่วมขัง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
13	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ 8 ถนนสาย หนองสะแก-ป่าดิบ	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	481,600	✓				481,500	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา อาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 2 บ้านผู้ช่วย นิภาพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว180 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	474,000	✓				473,500	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
15	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 แยกซอย 5	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตี เส้นจราจร กว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	498,300	✓				498,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
16	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 8	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมตี เส้นจราจร กว้าง 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	450,600	✓				450,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ภายใน หมู่บ้านวังศาลาการ์เด็นท์ (บริเวณหน้าบ้านนายจักรี ปฐุณี)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	493,900	✓				469,500.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
18	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 แยก ซอย 5	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	497,400	✓				472,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาความ เดือดร้อนจาก ปัญหาน้ำท่วมขัง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
19	ก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลวัง ศาลา	ก่อสร้างโรงจอดรถ รายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด	500,000	✓				427,700.00	เพื่อให้พนักงาน และผู้มาติดต่อ ราชการมีที่จอดรถ ได้อย่างสะดวก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
20	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 4 แยกซอย 3	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	481,600	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
21	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 วังศาลาการี เด็นท์	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	261,700	✓				261,000	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านคุณ บุญล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่กว้าง 3.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล กำหนด	450,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย		กันเงิน
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้าน ผู้ใหญ่แบงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด	486,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย		กันเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านกิมไฉ่ เนตรสวาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร รายละเอียดตามที่เทศบาล กำหนด	110,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย		กันเงิน
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 5 บ้าน นายเปีย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 269 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 941.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	500,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย		กันเงิน
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 แยกซอย 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	330,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย		กันเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
27	ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 2 (เกาะฮอกแลนด์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	495,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาความ เดือดร้อนจาก ปัญหาน้ำท่วมขัง	กันเงิน
28	ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 ซอย 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	495,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาความ เดือดร้อนจาก ปัญหาน้ำท่วมขัง	กันเงิน
29	ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 10 ซอย 4	เพื่อฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร จำนวน 150.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาความ เดือดร้อนจาก ปัญหาน้ำท่วมขัง	กันเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
30	ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ซอย 1 ซ้างโรงงาน ไทยเคนบอรัค	เพื่อฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135.00 ทอน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	495,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง	กันเงิน
31	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองเสือ หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองเสือ หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสากลมเรียว สูง 12.00 ม. ชูปลั๊กวาล์วไนซ์จำนวน 4 ต้น และชุดสปอร์ตไลท์ เมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	800,000			✓		-	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการใช้สนามกีฬาและลดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด	กันเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
32	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 คลองชลประทาน-บ้านนายฮ่อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	49,500			✓		-	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กันเงิน
33	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถนนหลังโรงงาน SCG	เพื่อปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	430,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กันเงิน
34	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ซอย 5 บ้านนายดำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	495,000			✓		-	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กันเงิน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
35	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 7 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	480,900	✓				480,000.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
36	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 2 ซอย 7 (เงินสะสม)	ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	495,400	✓				494,600.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
37	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง หมู่ที่ 1 (เงินสะสม)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	480,900	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านและผู้ สัญจรไปมามีไฟฟ้า ใช้อย่างสว่างและ ทั่วถึง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
38	ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 1 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) (เงินสะสม)	เพื่อกำายเป็นค่าฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	499,300	✓				495,600.00	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
39	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 10 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	480,900	✓				480,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรไปมา ลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
40	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 2 (เงินสะสม)	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	492,400	✓				490,000.00	เพื่อให้ประชาชนได้ความการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
41	ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณอุทุมพร (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	499,300	✓				490,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านคุณอริยะ (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,181 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	753,800	✓				495,600.00	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
43	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 4 วังศาลา การ์เด็นท์ (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	495,400	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
44	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ 6 ซอย บ้านคุณเกรียงศักดิ์ (เงิน สะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,098 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	492,400	✓				490,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
45	ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 ทางลงแม่น้ำ (ต่อจาก ของเดิม)(เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 985 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด	435,300	✓				434,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้สะดวก และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
46	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 4 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	480,900	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
47	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 6 ซอย 1 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	495,400	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
48	ปรับปรุงซ่อมแซมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รื้อสื่แยกหนองเสือ หมู่ 4 เชื่อม หมู่ 7 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	499,200	✓				498,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
49	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 6 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	480,900	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลด การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา อาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
50	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่างหมู่ 9 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	480,900	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลด การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา อาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
51	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม ระบบ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่มากภายใน บริเวณเทศบาลตำบลวัง ศาลา หมู่ 5 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	355,000	✓				351,000.00	เพื่อให้ประชาชนมี ทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหาความ เดือนร้อนจาก ปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
52	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 5 ซอย 1 (ต่อจากของเดิม) (เงินสะสม)	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	486,100	✓				484,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
53	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 5 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	480,900	✓				480,000.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
54	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 3 ซอย 3 (เงินสะสม)	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบ กิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบ ที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	495,400	✓				480,900.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลดการเกิด อุบัติเหตุและ ปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
55	ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ถนนสายท่าแค - หัวพงษ์ (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	486,200	✓				485,000.00	เพื่อให้ประชาชน ได้ความการ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 4 ซอยบ้านคุณ สุดใจ (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 470 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	303,700	✓				261,238.23	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านคุณศรีประชา (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	497,600	✓				485,500.00	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านลุงขาว (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	488,300	✓				451,500.00	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
59	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	488,300	✓				437,000.00	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และใช้พื้นที่ในการกิจกรรมต่าง ๆ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
60	ฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบั่ก หมู่ 2 บริเวณศาลาการเกษตร (ต่อจากของเดิม) (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 130 ท่อน จำนวน 9 บ่อบั่ก รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธั์ โครงการ	472,300	✓				435,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
61	ฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบั่ก หมู่ 4 ซอย 4 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135.00 ท่อน พร้อมบ่อบั่ก จำนวน 9.00 บ่อบั่ก รายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด	485,000	✓				485,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
62	ฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบั่ก หมู่ 6 สาย ริมน้ำ (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135.00 ท่อน พร้อมบ่อบั่ก จำนวน 9.00 บ่อบั่ก รายละเอียดตาม เทศบาลกำหนด	484,000	✓				481,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
63	ฝัगतอระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 4 ข้างโรงเรียนวัดหนองเสือ (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด	499,300	✓				470,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
64	ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 8 เชื่อมซอย 1 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด	499,300	✓				470,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
65	ฝัगतอระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 แยกซอย 5 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝัगतอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 106.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7.00 บ่อ รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด	470,300	✓				460,000.00	เพื่อให้ประชาชน มีทางระบายน้ำ บรรเทาปัญหา ความเดือดร้อน จากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
66	ฝักรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 4 ซอยบ้านครูเจี๊ยะ (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝักรองระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	499,300	✓				470,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
67	ฝักรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 7 ซอย 5 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝักรองระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 120.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 8.00 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	499,300	✓				470,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีทางระบายน้ำบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
68	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 1 วังศาลา เขื่อน หมู่ 2 ท่าแค (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	490,000	✓				487,000.00	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรไปมาลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
69	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 2 บ้านนาย เต็ล-สะพาน (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสา ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	490,000	✓				487,000.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลด การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา อาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
70	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 4 ช้างสถานี บริการน้ำมันบางจาก (เงิน สะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสา ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	495,400	✓				494,600.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลด การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
71	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า แสงสว่าง หมู่ 7 หนองตา บึง-วังศาลา (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสา ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	490,000	✓				490,000.00	เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าแสงสว่างใน การสัญจรไปมา ลด การเกิดอุบัติเหตุ และปัญหา อาชญากรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ	
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ					
72	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด แน่น หมู่ 7 ไร่น้ำแข็งวัง ศาลา (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุก บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	185,000	✓				185,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
73	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 7 (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,100 ตารางเมตร รายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด	495,000	✓				494,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	
74	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอง กรีต หมู่ 6 บ้านดิม กอง แก้ว (เงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ติก คอนกรีตขนาดพื้นที่ กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตรรายละเอียดตาม แบบที่เทศบาลกำหนด	495,000	✓				494,000.00	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. .67	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ขุดลอกคลอง/ท่อ ระบายน้ำ/แหล่งน้ำ ภายในเขตตำบลวัง ศาลา	ขุดลอกแหล่งน้ำ คลอง ท่อ ระบายน้ำ กำจัดวัชพืช หรือ อื่นๆ ตามความจำเป็น - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 1	300,000			✓		-	ขุดลอกคลองระบายน้ำใน เขตเทศบาลตำบลวังศาลา	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	
2	รณรงค์ประหยัด ทรัพยากรน้ำ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2	5,000			✓		-	ประชาชนใช้ทรัพยากรน้ำ อย่างประหยัด	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.4 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	วังศาลาสีเขียว	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1	5,000				✓	-	ในตำบลวังศาลามีพื้นที่สี เขียวเพิ่มมากขึ้น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	วันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติแก่นักเรียนโรงเรียน 4 แห่ง และ ศพด.	10,000				✓	-	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนมีการ พัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ		
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ศพด.ของเทศบาล)เช่น ค่าอาหารกลางวัน การจัดการเรียน การสอนและอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ	398,600	✓				361,611	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนของ ศพด. ได้รับอาหาร กลางวันทั่วถึง	1 พ.ค67 - 1 มิ.ย. 67	
3	อบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเด็กเยาวชน	สนับสนุนการจัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน	15,000			✓		-	เพื่อเสริมสร้าง และปลูกฝังค่านิยม ในด้านการมี คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน		

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
4	อุดหนุนกิจกรรม การศึกษาโรงเรียน บ้านหนองสะแก โครงการพัฒนา ศักยภาพทางด้าน ทักษะนักเรียนปฐมวัย	ดำเนินการจัดสรรบุคลากรและทำ สัญญาจ้างดำเนินการสอนพัฒนา ทักษะในด้านต่าง ๆ	50,000	✓				50,000.00	เพื่อให้ให้นักเรียนมี พัฒนาการทาง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ที่ดี เป็นคนดี มีวินัย รักความเป็นไทย และมีความ รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ให้นักเรียนมี ครูผู้สอนที่ เพียงพอต่อจำนวน นักเรียน 25:1 คน	1-ก.พ.-67	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
5	โครงการนวัตกรรม การเรียนรู้ วิทย์- คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (STEM ROBOTICS)	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการวิทย์ - คณิต คิดผ่านหุ่นยนต์ (STEM ROBOTICS)	30,000	✓				30,000.00	เพื่อสร้างโอกาส การเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยี การ ประดิษฐ์และการ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ควบคุมหุ่นยนต์ ให้กับครูและ นักเรียน	1 ก.ค. 67 - 30 ส.ค.67	
6	โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการดนตรี (โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สุขาราม)	โรงเรียนมีห้องเครื่องปฏิบัติการ ดนตรีเพียงพอต่อการใช้งานการ สอน และการแสดงของนักเรียน	30,000	✓				30,000.00	เพื่อจัดทำห้อง ฝึกซ้อมดนตรีที่ได้ มาตรฐาน นักเรียนมีห้อง ฝึกซ้อมดนตรีที่ เป็นสัดส่วน	1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย.67	



2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
7	โครงการส่งเสริม ความสามารถด้านการ คิดคำนวณ (โรงเรียน วัดหนองเสือ)	จัดหาสื่อให้เพียงพอ และจัดกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายละเอียด ตามโครงการ	30,000	✓				30,000.00	เพื่อให้นักเรียนได้ พัฒนาทักษะ ความสามารถด้าน การคิดคำนวณ เพื่อให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา คณิตศาสตร์อยู่ใน ระดับที่ดีขึ้น เพื่อ จัดหาสื่อให้ เพียงพอและ สอดคล้องกับการ จัดกิจกรรมเรียนรู้ คณิตศาสตร์	1 ก.พ. 67 - 30 เม.ย. 67	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
8	สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก นักเรียนในสังกัด สพฐ. (ตามหนังสือ สั่งการ)	2,724,759	✓				2,683,100.00	เพื่อส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวัน อย่างทั่วถึง	1 ต.ค.66 -30 ก.ย. 67	
9	จัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยา เสพติด	จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการประเภท ต่างๆ ให้กับประชาชน	63,000.00	✓				62,960.00	เพื่อสร้างความ สามัคคีในชุมชน และห่างไกลจากยา เสพติด	1/10/1966- 30 พ.ย.66	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขและแกน นำด้านสาธารณสุข	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ อสม. และแกนนำด้านสาธารณสุข ทั้ง 10 หมู่บ้าน	400,000	✓				312,175.00	เพื่อพัฒนา ศักยภาพ อสม. และแกนนำ สาธารณสุขในพื้นที่	1 เม.ย -67 - 30 เม.ย 67	
2	ควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อโรคอุบัติซ้ำ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการ ป้องกันและควบคุม จัดซื้ออุปกรณ์ใน การควบคุมและป้องกันโรค	50,000				✓	-	เพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ ประชาชนมีความรู้ และทักษะสามารถ ดูแลตัวเองให้ ปลอดภัยจาก โรคติดต่อลดอัตรา การเกิดโรคติดต่อ		

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	สำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์	ดำเนินการสำรวจตัวละ 6 บาท ต่อ ปี ปีละ 2 ครั้ง รายละเอียดตาม โครงการ	30,000.00	✓				26,241.00	เพื่อทำการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์สุนัข/แมว ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	1 ต.ค. 66 - 30 พ.ค.67	
4	ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	จัดซื้อทรายอบแห้งประชาชน จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันฉีดในพื้นที่ จัดรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออก	150,000.00	✓				149,955.00	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ในการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	1 พ.ย.66 -30 ก.ย 67	
5	ฝึกอบรมการปฐม พยาบาลเบื้องต้นหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	30,000.00	✓				29,505.00	เพื่อให้แกนนำด้าน สุขภาพมีความรู้ เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล เบื้องต้น	1 ก.ค.67 -31 ก.ค 67	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
6	พัฒนาระบบสุขภาพภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน (โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข)	อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม	85,000	✓				84,824.00	เพื่อให้เยาวชน และประชาชนมี ความรู้เรื่องการ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม	1 ก.ค.67 -31 ก.ค 67	
7	สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	จัดอบรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล วังศาลา สุนัข และแมวในตำบลวัง ศาลาได้รับการทำหมันอย่างครอบคลุม	30,000				✓	-	เพื่อสนับสนุน โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
8	รณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน โรงเรียน(โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชน	30,000.00	✓				22,180.00	เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด	1 มิ.ย 67 -30 มิ.ย 67	
9	อบรมผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัส อาหารตาม มาตรฐานหลัก สุขาภิบาล	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหารมีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน	20,000.00	✓				18,640.00	เพื่อให้ ผู้ประกอบการ ร้านค้าและผู้ จำหน่ายอาหารมี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตาม มาตรฐาน	1 เม.ย -67 - 30 เม.ย 67	
10	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการ ให้บริการด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการตามโครงการเพื่อ สนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุข	1,000,000	✓				1,000,000.00	เพื่อยกระดับสถานี อนามัยให้เป็นศูนย์ สุขภาพที่มี ศักยภาพครอบคลุม กลุ่มทุก ๆ ด้านใน การให้บริการ	1 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาล	ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ตามความ เดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ของ เทศบาล	100,000.00	✓				21,618.00	เพื่อช่วยเหลือผู้ ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับ ความ เดือดร้อน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	150,000.00	✓				121,687.00	1.เพื่อจัดตั้งศูนย์ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและ จัดกิจกรรมให้แก่ ผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการ จัดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอายุ	1 ก.ย. 66 - 30 ต.ค.67	
2	ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ	20,000.00			✓		-	เพื่อให้ประชาชน ได้มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้าง โอกาสให้มีรายได้		



2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของ โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	อบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาล	จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่กลุ่มสูงอายุ ในเขตเทศบาล	200,000.00	✓				190,870.00	เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และได้ ศึกษาจาก ประสบการณ์จริง มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ม.ย.67- 30 มิ.ย 67	
4	ส่งเสริมอาชีพและ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจ ให้สามารถตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง รายได้ให้กับชุมชน	50,000.00	✓				38,080.00	เพื่อให้ประชาชน ได้มีความรู้ในการ ประกอบอาชีพที่มี ความชำนาญมาก ขึ้น	1 ก.ค. 67 - 30 ส.ค.67	
5	พัฒนาศักยภาพ ให้กับผู้นำ , อาสาสมัคร , และ กลุ่มต่าง ๆ	จัดให้มีการอบรมและทัศนศึกษาดู งานให้แก่ผู้นำ อาสาสมัคร และ กลุ่มต่างๆ	500,000.00	✓				483,020.00	เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และได้ ศึกษาจาก ประสบการณ์จริง มีความรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ส.ค. 67 - 30 ส.ค.67	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00	✓				500,000.00	เพื่อป้องกันภัยทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ที่มีวันหยุดยาว และเพื่อความปลอดภัย	22 มี.ค.67- 22 เม.ย 67	
2	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดสกัดและจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีรถสัญจร ไปมาเพื่อเป็นจุดพักให้ ประชาชน	10,000.00				✓	-	เพื่อป้องกันภัยทาง ถนนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่มีวันหยุด ยาวเพื่อความปลอดภัย		
3	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดสกัดและจุดบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล ต่าง ๆ ในบริเวณที่มีรถสัญจร ไปมาเพื่อเป็นจุดพักให้ ประชาชน	10,000.00	✓				9,950.00	เพื่อป้องกันภัยทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ที่มีวันหยุดยาว และเพื่อความปลอดภัย	20 ธ.ค.66 -3 ม.ค. 67	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
4	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร ฯลฯ	50,000.00	✓				19,127.95	เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
5	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหรืออุดหนุนงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ	30,000.00				✓	-	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

#### 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
6	เสริมสร้างศักยภาพภัย ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินงานตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	20,000.00	✓				19,840.00	เพื่อให้ชุมชน/ หมู่บ้านมีความพร้อม ในการจัดการสาธารณ ภัย และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ระดับชุมชน/หมู่บ้าน	1 ก.ค.67 - 30 ก.ค. 67	
7	สร้างวินัยจราจรขับขี่ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเยาวชน	อบรมให้ความรู้การใช้ สัญญาณต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติ ทำทางการขับขี่ปลอดภัย ให้กับประชาชน และนักเรียน	20,000.00	✓				19,670.00	เพื่อให้ประชาชนและ เยาวชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจร	5 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67	
8	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองเสือ ซอย 4,5,6,7	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00			✓		-	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน		กันเงิน

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
9	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00			P		-	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน		กันเงิน
10	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00			P		-	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน		กันเงิน
11	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 ซอย 1 และ 2	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00			✓			เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน		กันเงิน

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
12	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ถนนหน้าเทศบาลตำบล วังศาลา (ช่วงหอนาฬิกา ถึงสามแยกวังทอง-ป่าดิบ)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00			✓		-	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน		กันเงิน
13	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 (เงินสะสม)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00	✓				497,000.00	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน	1 พ.ค .67 - 30 พ.ค.67	
14	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 (เงินสะสม)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00	✓				496,000.00	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน	1 ก.ค.67 - 30 ส.ค. 67	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
15	ติดตั้งระบบกล้องวงจร ปิดหมู่บ้านวังศาลาการ์ เด็นท์ (เงินสะสม)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00	✓				498,658.00	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน	1 พ.ค .67 - 30 พ.ค.67	
16	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ถนนหน้าวัดหนองเสือ (เงินสะสม)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	500,000.00	✓				498,596.00	เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรมและ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อปัญหา อาชญากรรมหรือ อุบัติเหตุทางถนน	1 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ให้การสนับสนุนตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดโดยอุดหนุนให้อำเภอ ท่าม่วง	40,000.00	✓				40,000.00	เพื่อเป็นการ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของทุกภาค ส่วนให้มีระบบการ จัดการกับปัญหา ยาเสพติดอย่างมี ประสิทธิภาพ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	คัดแยกขยะใน ชุมชน	จัดอบรมให้แก่ประชาชนใน ชุมชนให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ถังคัด แยก	50,000	✓				16,350.00	เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ในการคัดแยก ขยะในชุมชน เพื่อลด ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	รณรงค์ประหยัด ทรัพยากรน้ำ	จัดกิจกรรมตามโครงการวันลอย กระทง	5,000.00	✓				1,405.00	เพื่อให้ประชาชน ตระหนักและเห็น คุณค่าในการใช้น้ำ อย่างประหยัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
2	โครงการวังศาลาสี เขียว	จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนภายในเขตเทศบาล	5,000.00	✓				4,120.00	เพื่อให้ประชาชนมี คุณภาพที่ดีมี สิ่งแวดล้อมที่ดี น่าอยู่	1 เม.ย 67 - 30 เม.ย 67	

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	งานประเพณี สำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมตามโครงการที่เสนอ โดยการบูรณาการกับทุกส่วน ราชการเช่น โครงการแก้เทียน พรรษา ฯลฯ	30,000.00	✓				21,100.00	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมและสืบ สานวัฒนธรรมไทย	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	
2	วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมตามโครงการวันลอย กระทง	80,000.00	✓				73,661.00	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย	1 พ.ย 67 - 30 พ.ย 67	
3	วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมตามโครงการวัน สงกรานต์	80,000.00	✓				61,380.00	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย	1 เม.ย 67 - 30 เม.ย 67	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	5 ธันวาคม วันคล้ายวัน พระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร หรือวันพ่อ แห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วัน คล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาท สมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรฯ	20,000.00	✓				6,640.00	เพื่อให้ประชาชนน้อม สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และ แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	1 ธ.ค.67 - 20 ธ.ค.67	
2	จัดงานราชพิธีและวัน สำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมงานราชพิธี/ เทิดพระเกียรติจัดนิทรรศการ วันสำคัญของชาติหรือตาม หนังสือสั่งการ	10,000.00	✓				9,880.00	เพื่อให้ประชาชน แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
3	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์	10,000.00			✓		-	ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน		
4	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น จัดทำนิทรรศการ ลงนามถวายพรจุดเทียนชัย	30,000.00	✓				28,805.00	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	1 ก.ค.67 - 30 ก.ค. 67	
5	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น จัดนิทรรศการ ลงนามถวายพร จุดเทียนชัย หรือตามหนังสือสั่งการ	20,000.00			✓		-	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน		

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
6	วันเทศบาล	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้ จ่าย ในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯ	20,000.00	✓				11,615.00	เพื่อให้พนักงาน เทศบาลและสมาชิก ได้ระลึกในวันสำคัญ ของเทศบาล	1 เม.ย.67 - 30 เม.ย. 67	
7	วันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น จัดทำนิทรรศการ ลงนาม ถวายพรจุดเทียนชัย	10,000.00	✓				9,900.00	เพื่อแสดงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	1 ส.ค.67 -30 ส.ค. 67	
8	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพ และ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สท. พนักงาน และพนักงานจ้าง	จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และพนักงานจ้าง	200,000.00	✓				140,210.00	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และได้ศึกษาจาก ประสบการณ์จริงมี ความรู้ที่กว้างไกล	1 ก.พ.67 -25 ก.พ. 67	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
9	อุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน สำคัญของชาติและ กิจกรรมตามนโยบายของ จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนจัดกิจกรรมงานราชพิธี งานวันสำคัญต่างๆของชาติ	8,000.00	✓				8,000.00	เพื่อให้ประชาชน แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	1 ก.ย. 66 - 30 ต.ค.67	
10	อุดหนุนดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนการดำเนินงานตาม โครงการภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	20,000.00				✓	-	เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ผู้ประสบภัย พิบัติผู้ยากไร้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ในสังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ อุดหนุน	
11	โครงการจัดประชุม ประชาชน	บูรณาการจัดประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับหมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น จัด ประชาคมตำบล คณะกรรมการต่างๆ	10,000.00	✓				5,285.00	เพื่อให้มีแผนพัฒนาที่ เหมาะสมถูกต้อง สะท้อนปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
12	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	220,000.00	✓				220,000.00	ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	
13	ฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่ม ทักษะบุคลากรภายใน หน่วยงานที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐเพื่อให้ หน่วยงานพร้อมใช้งาน ระบบ e-GP ระยะที่ 5"	จัดอบรมตามโครงการ	23,000.00	✓				18,269.00	เพื่อให้บุคลากร ภายในหน่วยงานที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน พร้อมใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 5	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย. 67	



5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ผลผลิตของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ				
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	อุดหนุนงบประมาณตาม โครงการที่เสนอขอรับการ สนับสนุน	30,000.00	✓				30,000.00	เพื่อเป็นศูนย์กลางใน การช่วยเหลือ ประชาชนของอำเภอ ท่าม่วง	1 ก.ย. 66 - 30 ต.ค.67	