



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ซอย 4 (ทุ่งนา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	✓				458,400	458,391.21	8.79	
2	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1	✓				495,900	495,874.17	25.83	
รวม							954,300			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 1	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 2 ลำดับ 2	✓				490,000	490,000.00	-	
2	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8 ซอย 5 บ้านนายดำ	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4	✓				490,000	490,000.00	-	
3	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 3 ซอย 2	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6	✓				490,000	490,000.00	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
4	ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 7	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 12	✓				490,000	490,000.00	-	
รวม							1,960,000			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 8 (ข้างร้านไก่ชน)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 12	✓				463,000.00	330,000.00	133,000.00	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 2 ทางแยกบ้านนายชูชาติ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 67 ท่อน และบ่อพักจำนวน 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 11	✓				350,000.00	350,000.00	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านป่าหมวย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5	✓				435,000.00	428,000.00	7,000.00	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านนางเสงี่ยม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 13	✓				681,000.00	630,000.00	51,000.00	
5	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 1 บริเวณบ้านคุณไพเราะ บุญยพิมพ์	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 9 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 11	✓				495,000.00	469,000.00	26,000.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
6	ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 ถนน กลางซอย 2 ถึงโค้งบ้านผู้ช่วยแป๊ะ	ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 9 บ่อ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 10			✓		495,000.00	-	495,000.00	
7	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 2	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 0.15 เมตร -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2	✓				495,000.00	494,000.00	1,000.00	



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
8	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ถนนหลังโรงงาน SCG (ต่อจากของเดิม)	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ทน 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร กว้าง 0.15 เมตร - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3	✓				499,500.00	498,000.00	1,500.00	
9	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็กประปา หมู่บ้านหนองแจง หมู่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ติดตั้งระบบถังกรองสนิมเหล็กประปา หมู่บ้านหนองแจง หมู่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3	✓				149,800.00	149,500.00	300.00	
10	ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาประจำหมู่บ้านวังศาลา หมู่ 1 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ระยะทาง 2,328 เมตร รายละเอียดตามโครงการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1	✓				500,000.00	486,800.00	13,200.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
11	ปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้านหนองสะแกหมู่ที่ 5 ต.วังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ปรับปรุงระบบประปา ระยะทาง 1,220 เมตร ท่อเมนประปา Ø 4 นิ้ว รวม 314 ท่อน ท่อเมนประปา Ø 4 นิ้ว รวม 1,371 ท่อน รายละเอียดตามโครงการ - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2			✓		1,025,000.00			
12	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น กจ.ถ.26-081 หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8			✓		5,000,000.00			
<b>รวม</b>							10,588,300.00			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ขุดลอกคลอง/ท่อระบายน้ำ/แหล่งน้ำ ภายในเขตตำบลวังศาลา	<p>ลอกท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ที่เกิดตะกอนดินและขยะ กีดขวางทางน้ำในทางน้ำในท่อระบายน้ำเดิม/ขุดระบายน้ำ ที่เกิดจากการอุดตันจากตะกอนดินและวัชพืชปกคลุมทางระบายน้ำ/ขุดคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือ แปลงเกษตรกรรม ของประชาชนที่เกิดน้ำท่วมขัง</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567 )</p> <p>ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 84</p> <p>ลำดับที่ 1</p>			✓		300,000.00			
รวม							300,000.00			

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2			✓		150,000.00	-	-	
2	ควบคุมการขาดสารไอโอดีน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และกิจกรรมรณรงค์บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน แก่ประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1	✓				60,000.00	33,410.00	26,590.00	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
3	เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามายที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนามายที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)ทบทุนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 6	✓				1,000,000.00	1,000,000.00	-	
4	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำด้านสาธารณสุข	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพื่อ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำด้าน สาธารณสุข และกิจกรรมศึกษาดูงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1			✓		400,000.00	-	-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
5	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหามยุจินิศจักราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสัตว์ ควบคุมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1			✓		30,000.00	-	-	
6	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งจัดซื้อวัสดุ ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2	✓				70,000.00	21,070.00	48,930.00	
7	อบรมผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาล	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและหลักสุขาภิบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)พบทวนครั้งที่ 1/2565หน้าที่ 87 ลำดับที่ 12			✓		20,000.00	-	-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.1 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
8	อบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การปฐมพยาบาล เบื้องต้นแก่ประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3			✓		70,000.00	-	-	
9	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อทำการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัข/แมว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 5	✓				30,000.00	12,816.00	17,184.00	
รวม							1,830,000.00			

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	วันเด็กแห่งชาติ	จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลา ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4				✓	10,000.00	-	-	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น 1. ค่าอาหารกลางวัน 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2		✓			451,900.00	131,400.00	320,500.00	
3	เสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย กิน กอด เล่น เล่า	เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1			✓		15,000.00	-	-	



2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
4	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสะแก (โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะนักเรียนปฐมวัย)	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านทักษะนักเรียนปฐมวัยอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสะแก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 9		✓			50,000.00	50,000.00	-	
5	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม (โครงการดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข)	อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 11			✓		30,000.00	-	-	
6	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาโรงเรียน วัดวังศาลา (โครงการสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)	เงินอุดหนุนตามโครงการสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดวังศาลา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1 /2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3			✓		30,000.00	-	-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
7	อุดหนุนกิจกรรมด้านการศึกษาโรงเรียน (โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย)	อุดหนุนตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย อุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดหนองเสือ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5			✓		30,000.00	-	-	
8	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ(ตามหนังสือสั่งการ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 7		✓			1,253,900.00	443,035.66	837,164.34	
9	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 โรงเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3		✓			2,750,000.00	1,603,444.00	1,146,556.00	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตามความเดือดร้อนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 97ลำดับที่ 1			✓		100,000.00	-	-	
รวม							100,000.00			

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	อบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 7			✓		200,000.00	-	-	
2	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1		✓			150,000.00	48,556.00	101,444.00	
3	ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มหรือประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 9			✓		20,000.00	-	-	
4	ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มหรือประชาชนที่สนใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1			✓		50,000.00	-	-	

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
5	พัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำ , อาสาสมัคร และกลุ่มต่างๆ	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับกลุ่มหรือผู้นำชุมชนที่สนใจ การส่งเสริมความรู้ต่างๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2			✓		200,000.00	-	-	
6	จัดซื้อเต็นท์ประจำหมู่บ้านวังศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลวังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	จัดซื้อเต็นท์จำนวน 4 หลัง รายละเอียดตามโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1			✓		100,000.00	-	-	
7	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพประจำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังศาลา (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	จัดซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสินค้า รายละเอียดตามโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 2			✓		486,800.00	-	-	
<b>รวม</b>							1,206,800.00			

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ

(4) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลวังศาลา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1	✓				120,000.00	117,558.00	2,442.00	
<b>รวม</b>							120,000.00			

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวทครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1			✓		10,000.00	-	-	
2	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวทครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2			✓		10,000.00	-	-	
3	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเสียหายหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	จัดซื้อวัสดุหรือมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากสาธารณภัย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบพวทครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1	✓				100,000.00	33,165.00	66,835.00	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
4	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณ หรือจัดฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ ต.วังศาลา เพื่ออาสาสมัคร ทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6			✓		30,000.00	-	-	
5	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลวังศาลาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 5			✓		25,000.00	-	-	



3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
6	สร้างวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเยาวชน	รณรงค์ หรือจัดอบรมเกี่ยวกับ กฎจราจรเทคนิควิธีการขับขี่รถที่ปลอดภัย ฯลฯ ตำบลวังศาลา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 3			✓		25,000.00	-	-	
7	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6 บ้านหัวพงษ์ซอย 1,2,5	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ตัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 7			✓		500,000.00	-	-	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
8	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ซอย 1,2,3	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 6			✓		500,000.00	-	-	
9	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 9 บ้านหนองเสื่อนอก ซอย 1,2,8,9	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 9	✓				500,000.00	479,896.00	20,104.00	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
10	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเสือ ซอย 3 (जूวราย)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 4			✓		500,000.00	-	-	
11	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 10 บ้านวังทอง ซอย 3 และ ซอย 4	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 11			✓		500,000.00	-	-	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
12	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดหมู่ที่ 8 บ้านป่าดิบ ซอย 2 ถึงคลองชลประทาน	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 8			✓		500,000.00	-	-	
รวม							3,145,000.00			

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	อุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับอำเภอท่าม่วง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1			✓		40,000.00	-	-	
<b>รวม</b>							40,000.00			

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1	✓				50,000.00	1,350.00	48,650.00	
รวม							50,000.00			

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1			✓		20,000.00	-	-	
2	บำบัดน้ำเสียในชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียในชุมชน และกิจกรรมรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3			✓		10,000.00	-	-	
3	รณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการประหยัดทรัพยากรน้ำ และกิจกรรมรณรงค์ประหยัดทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2			✓		5,000.00	-	-	

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
4	วังศาลาสีเขียว	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 106 ลำดับ 1	✓				5,000.00	1,570.00	3,430.00	
5	วันดินโลก	จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องปัญหาดินเสื่อมโทรมแก่ประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2	✓				10,000.00	6,550.00	3,450.00	
รวม							50,000.00			



4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

(1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	งานประเพณีสำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและงานสำคัญทางศาสนาต่างๆ ของเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565หน้าที 107 ลำดับที่ 1			✓		30,000.00	-	-	
2	วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงและจัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนางนพมาศและการละเล่นต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 หน้าที 17 ลำดับที่ 1	✓				80,000.00	35,685.00	19,315.00	
3	วันสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีประกวดงานสงกรานต์และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที 18 ลำดับที่ 2			✓		80,000.00	-	-	
รวม							190,000.00			

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการทำงานทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทยเช่น วันพ่อแห่งชาติ วันชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ทบพวครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 3	✓				20,000.00	16,300.00	3,700.00	
2	จัดงานราชพิธีและวันสำคัญของชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆเช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบพวครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2			✓		10,000.00	-	-	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการทำงานทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
3	ปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆเช่น ค่าเช่าเวทีค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1			✓		10,000.00	-	-	
4	วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆเช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณค่าของรางวัลค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 5			✓		30,000.00	-	-	
5	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 6			✓		20,000.00	-	-	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการทำงานทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
6	วันเทศบาล	ดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนค่าของรางวัล ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 8			✓		20,000.00	-	-	
7	วันแม่แห่งชาติ	จัดทำโครงการ/กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ เช่นค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4			✓		10,000.00	-	-	
8	จัดประชุมประชาคม	บูรณาการจัดประชุมประชาคม ทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 14	✓				15,000.00	1,050.00	13,950.00	

ารบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการทำงานทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
9	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสท. พนักงานและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯ ดำเนินงานตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 7			✓		300,000.00	-	-	
10	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 10		✓			450,000.00	-	-	
11	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจการตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติและกิจการตามนโยบายของชาติและกิจการตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบพวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 11	✓				8,000.00	8,000.00	0.00	

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการทำงานทุกภาคส่วน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
12	อุดหนุนดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 13			✓		20,000.00	-	-	
13	การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีให้กับประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1			✓		3,000.00	-	-	
14	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ พนักงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังศาลา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2			✓		37,000.00	-	-	
<b>รวม</b>							953,000			

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการมีส่วนร่วม

5.1 กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการทำงานทุกภาคส่วน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ทบทุนครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1			✓		30,000.00	-	-	
รวม							30,000.00			

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ตู้ลิ้นชักเกอร์	จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ 3 ประตู จำนวน 1 ตู้ (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สอบถามราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์)			✓		10,000.00	-	-	

2. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2566 )			✓		24,500.00	-	-	



### 3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

#### 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			✓		8,000.00	-	-	

### 4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

#### 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน จำนวน 2 ชิ้น (ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ได้สอบถามราคาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ )			✓		56,800.00	-	-	

### 5. ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	เครื่องวัดความดัน (ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล แบบพกพา จำนวน 23 เครื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 33			✓		57,500.00			
2	เครื่องพุงหัดเดิน (ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	จัดซื้อเครื่องพุงหัดเดิน จำนวน 1 เครื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 18			✓		90,000.00			

6. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	รถบรรทุกขยะ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2566)		✓			2,500,000.00			

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
(กรณีกันเงินไว้แล้ว งบประมาณ 2567 เพื่อจ่าย 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา แบบระบบเครือข่าย SIP จำนวน 14 จุด พร้อมติดตั้ง - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 3	✓				500,000.00	498,000.00	2,000.00	
2	ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา (สำนักปลัดเทศบาล) (เทศบัญญัติฯ ปี 2567)	ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2	✓				500,000.00	427,700.00	72,300.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 วางระบบการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา โรงเรียนวัดหนองเสือ หมู่ที่ 9 (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองเสือ หมู่ที่ 9 โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบเสากลมเรียว สูง 12.00 ม. ชูปลั๊กวาล์วจำนวน 4 ต้น และชุดสปอร์ตไลท์ เมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1	✓				800,000.00	699,000.00	101,000.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกิมไล้ เนตรสว่าง (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1	✓				110,000.00	103,000.00	7,000.00	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 5 บ้านนายเปี้ย (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 269 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948.50 ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4	✓				500,000.00	438,000.00	62,000.00	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 แยกซอย 6 (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7	✓				330,000.00	313,500.00	16,500.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
4	ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 10 ซอย 4 (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร จำนวน 150 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2	✓				500,000.00	416,000.00	84,000.00	
5	ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ที่ 3 ซอย 1 ซ้างโรงงานไทยเคนบอร์ด (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3	✓				495,000.00	474,000.00	21,000.00	
6	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ถนนหลังโรงงาน SCG (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 13ลำดับที่ 2	✓				430,000.00	429,000.00	1,000.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านคุณบุญล้อม (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6	✓				450,000.00	-	450,000.00	
8	ฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักหมู่ 6 ซอย 5 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1	✓				495,000.00	472,000.00	23,000.00	
9	ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ซอย 2 (เกาะฮ็อกแลนด์) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ฝั่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 10	✓				495,000.00	465,000.00	30,000.00	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ซอยบ้านผู้ใหญ่แบงค์ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9	✓				486,000.00	447,000.00	39,000.00	
11	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 คลองชลประทาน-บ้านนายฮ้อน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 8	✓				495,000.00	494,000.00	1,000.00	
12	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 8 ซอย 5บ้านนายคำ (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 9	✓				495,000.00	494,000.00	1,000.00	



3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 ซอย 1 และซอย 2 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ตัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1	✓				500,000	498,345.00	1,655.00	
2	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 3 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 9	✓				500,000	498,800.00	1,200.00	

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
3	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หมู่ 4 บ้านหนองเสือ ซอย 4,5,6,7 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 5	✓				500,000			
4	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ถนนหน้าเทศบาลตำบลวังศาลา (ช่วงหอนาฬิกา - สามแยกวังทองป่าดิบ) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ 13/2567)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 23ลำดับที่ 12	✓				500,000			

3. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและปลอดภัย

3.1 กลยุทธ์ที่ 5 ด้านสังคมความมั่นคงและปลอดภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
5	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (เทศบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี 67)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 120ลำดับที่ 12		✓			500,000			
6	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถนนหน้าวัดหนองเสือ (เงินสะสม 2567)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคังที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 13	✓				500,000	498,596.00	1,404.00	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (โอนเงิน 13/2567)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	✓				8,000	8,000	-	

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานประมวลผล (โอนเงิน 13/2567)	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	✓				24,000	24,000	-	